

B 309, Steyrer Straße A 1 – HEUBERG



(Abb.: Dammschüttung Bereich Volkersdorf)

Baufortschrittsbericht 2. Quartal 2009

Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan!

- Die Errichtung des Kreisverkehrs auf der alten B 1 sowie der neuen Volkersdorfer Straße wurde termingerecht fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben.
- Ca. 90 % der Aufforstungen wurden bereits durchgeführt.
- Die ersten 1.500 m der insgesamt 3,15 km langen Moosbachrenaturierung wurden bereits im Bereich von Hargelsberg errichtet.
- Provisorische Verkehrsfreigabe der Überführung Pfaffenwimmer
- Fertigstellung Ableitungskanal Pfaffenwimmer (1.500 m)



(Abb.: Moosbachrenaturierung)

90 % der Haupttrasse sind bereits in Bau!



(Abb.: Blick über die Trasse im Bereich Moosbachquerung und Grünbrücke)

Bereits durchgeführte Leistungen Straßenbau

■ Abtrag Boden	250.000 m ³	(rd. 30 %)
■ Oberboden abtragen	100.000 m ³	
■ Bodenstabilisierung mit Kalk	38.000 m ²	
■ Dammkörper schütten	250.000 m ³	(rd. 50 %)
■ Lärmschutzwall	50.000 m ³	
■ Bituminöse Tragschichten	12.000 m ²	
■ Deckschichte (Kreisverkehr)	2.000 m ²	
■ Entwässerung	1.600 m	
■ Leerrohrpaket	4.500 m	

Was wird in den nächsten Monaten errichtet

- Bis Ende Sommer 2009 der Anschluss Überführung Hargelsberg
- Die Wirtschaftswege am Baulosende
- Bis Herbst 2009 der Anschluss Kronstorf

Leistungen Brückenbau

Rund 6,7 Mio. Euro (rd. 46 %) wurden bisher umgesetzt. Die Hauptleistung der Brückenbauarbeiten erfolgt 2009.



(Abb.: Überführung Anschluss Hargelsberg)

Von den 23 ausgeschriebenen Objekten sind bereits 12 Bauwerke bis auf kleinere Restarbeiten fertig. Zusätzlich zu den 23 Brücken werden noch 2 weitere Objekte errichtet:

- Auf Wunsch und auf Kosten der Marktgemeinde Kronstorf wird die Unterführung Stallbachstraße errichtet - erforderlich für die Betriebsansiedlung von Google.
- Auf Wunsch und auf Kosten der Fa. Bernegger wird eine Unterführung unter der B 309 zur Anbindung einer neuen Kiesgewinnungsanlage an das öffentliche Straßennetz errichtet.

Bis zur Eröffnung im Herbst 2010 müssen noch die elektrotechnischen Arbeiten in den Grünbrücken durchgeführt als auch entsprechende Alarm- und Einsatzpläne erstellt werden.



(Abb.: Krusteinerbachbrücke Zufahrt Eckmayr)

Anschlussstelle Enns-West – ASFINAG

Die Bauarbeiten für die Anschlussstelle Enns-West wurden von der ASFINAG bereits ausgeschrieben. Derzeit werden die Angebote geprüft. Die Bauarbeiten sollen bis Juni 2009 vergeben werden.

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
 Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für Straßenbau und Verkehr,
 Abteilung Straßenplanung und Netzausbau, Bahnhofplatz 1 • 4020 Linz,
 Tel.: (+43 732) 77 20-122 67, Fax: (+43 732) 77 20-212 660,
 E-Mail: baun.post@ooe.gv.at, Internet: <http://www.land-oberoesterreich.gv.at>
 Redaktion: Evelyn Kroiß
 Fotos, Grafik, Druck: Straßenplanung und Netzausbau – Brücken- und Tunnelbau
 Auflage; Datum: Mai 2009
 DVR: 0069264